Отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Формирование современной городской среды»
за 2024 год

1. Результаты, достигнутые за 2024 год на основании индикаторов программы (подпрограмм).

1.1.Отчет
об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
муниципального образования «Город Обнинск»
«Формирование современной городской среды»
по итогам 2024 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2024)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству						
Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	0	0,00	Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1-й этап благоустройства)
Доля площади благоустроенных общественных территорий	%	87,0	87,0	0	0,00	Значение индикатора является оценочным

1.2. Отчет
о достижении результатов реализации национальных проектов
в рамках муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск»
«Формирование современной городской среды»
по итогам 2024 года

№	Наименование национального проекта	Единица измерения	Значения целевых показателей		Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, в %	Причины отклонений
			план на год	отчет			
1	1	2	3	4	5	6	7
	НП «Жилье и городская среда» ФП «Формирование комфортной городской среды»						
1	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	0	0,00	Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1-й этап благоустройства)
2	Доля площади благоустроенных общественных территорий	%	87,0	87,0	0	0,00	Значение индикатора является оценочным

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.

В 2024 году МО городской округ «Город Обнинск» принял участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Было реализовано благоустройство одной общественной территории - пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1 этап).

По результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

Итоги реализации Программы

В рамках приоритетного регионального проекта «Формирование современной городской среды» реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории, в результате чего, количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило одна единица. Согласно проведенного в период с 15.04.2023 до 31.05.2023 голосования по проектам благоустройства 2024 года на платформе обратной связи «ПОС» победителем стала пешеходная зона вдоль ул. Энгельса (от пр-та Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1 этап)». Данный проект и был реализован в 2024 году.

Контракт на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр-та Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1 этап) был заключен 22.03.2024. Заказчиком работ выступала МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры». Подрядчиком выступал ИП Григорян А.В. Сумма контракта составила 24 839 723,88 рублей. 05.07.2024 года работы были полностью завершены и приняты общественной муниципальной комиссией. Была осуществлена приемка работ на сумму 24 808 919,9 рублей.

Были проведены работы по устройству бортового камня, укладке тротуарной плитки, устройству велодорожек, установлены опоры освещения, выполнены работы по подключению к электросетям, выполнены работы по установке малых архитектурных форм (далее – МАФ), выполнены работы по устройству покрытия детской площадки и установке детского игрового оборудования, выполнены работы по устройству примыкания к пр-ту Маркса (асфальтирование) и планировочные работы (выравнивание грунта).

Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) составила – 87,0 %, что соответствует плановому значению.

В 2024 году мероприятия в рамках благоустройства дворовых территорий не проводились в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней и исключения данного мероприятия из муниципальной программы в 2022 году.

Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом) 74,7 % (плановая 74,7 %). В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2024 году 209 дворов находится в нормативном состоянии, что составляет 74,7% (в 2018 году – 204 двора, в 2019 году – 207 дворов, в 2020 – мероприятия по благоустройству дворовых территорий – не проводились, с 2021 года количество благоустроенных дворов возросло до 209).

Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 8 % (плановая 8%). Из расчета, что принято к учету 930 000 кв. м дворовой территории, в 2021 году благоустройство в рамках Программы выполнено на площади 1774,0 кв. м, в 2022, 2023 и 2024 годах благоустройство дворовых территорий не выполнялось, следовательно, благоустройство дворовых территорий было произведено на площади 38 679, 26 кв. м.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, направленных на реализацию муниципальной программы

3.1. Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. рублей		% исполнения
	план	факт	
Местный бюджет	48966,5	11964,7	24,43
Федеральный бюджет	19949,0	19949,0	100,00
Областной бюджет	187,1	187,1	100,00
Итого:	69102,6	32100,8	46,45

3.2. ОТЧЁТ
об исполнении мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
			Всего			В том числе по источникам						
						Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	**Мероприятие 1.** Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству	Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МКУ «Городское строительство», МБУ УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», АНО «АГРО», организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ,	69102,6	32100,8	46,45	19949,0	19949,0	187,1	187,1	48966,5	11964,7	Расторжение соглашения с подрядчиком по причине недобросовестности последнего

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
			Всего			В том числе по источникам						
						Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		
			План на год	Кассовые расходы	%	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	План на год	Кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		78.2 БК РФ) и некоммерческие организации, участвующие в проведении мероприятий, направленных на создание имиджа Обнинска как города, благоприятного для проживания и отдыха (ст. 78.1 БК РФ)										
	ИТОГО по программе:		69102,6	32100,8	46,45	19949,0	19949,0	187,1	187,1	48966,5	11964,7	Расторжение соглашения с подрядчиком по причине недобросовестности последнего

4. Данные об исполнении расходов и достижении результатов в рамках национальных проектов.

4.1. Отчет
об исполнении расходов, выделенных на реализацию национального проекта
в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»
«Формирование современной городской среды»
за 2024 год

N п/п	Код НП, ФП	Наименование проекта	Направление расходов	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.)									Причины отклонения
				всего			федеральный бюджет		областной бюджет		местный бюджет		
				план на год	кассовые расходы	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	F	«Жилье и городская среда»											
1.1	F2	«Формирование комфортной городской среды»											
			Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1-й этап благоустройства)	20716,2	20716,2	100,00	19949,0	19949,0	187,1	187,1	580,1	580,1	

4.2. Данные о достижении результатов реализации национальных проектов.

По итогам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» результат был достигнут: мероприятие «Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1-й этап благоустройства)» выполнено.

5. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», в полном объеме и в установленные сроки было реализовано мероприятие «Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1-й этап благоустройства)».

По итогам участия в 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды город Обнинск стал победителем с проектом благоустройства сквера «Репинский овраг» и получил финансирование из федерального бюджета на сумму 106000000,00 рублей.

По итогам торгов 04.07.2023 года был подписан муниципальный контракт на реализацию мероприятия программы «Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69)» с ООО «СтройСервис+». Общая сумма контракта с учетом 5% падения составила 129 274 220 рублей (в том числе 106 млн. – средства федерального бюджета, 30,1 млн. рублей. – средства местного бюджета). Срок исполнения данного контракта составляет 2 года, завершение работ было запланировано в сентябре 2024 года. Границы благоустройства сквера «Репинский овраг» включают территорию оврага от пр. Ленина до тротуара, ведущего в городской парк. Проектом предусмотрена организация нескольких функциональных зон: зона проведения культурно-массовых мероприятий, зона тихого отдыха с водоемом, детская площадка, зона амфитеатра, спортивная зона. Также, планировалось организовать небольшой скейт-парк, велодорожку и эко-тропу. В соответствии с графиком производства работ в течение 2023 года были выполнены основные инженерные и конструктивные работы, работы по укладке инженерных коммуникаций – электроснабжения и освещения. В 2024 году было запланировано выполнить работы по организации покрытий детских, спортивных площадок, установке МАФов и озеленению. Поскольку, средства федеральной субсидии в рамках реализации национального проекта были перечислены заказчику работ в 2023 году, данный объект был указан в отчете о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2023 год. Однако, в ходе производства работ по проекту «Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69)» возник ряд дополнительных работ, не предусмотренных контрактом (перекладка коммуникаций, находящихся в зоне производства работ и не предусмотренных проектно-сметной документацией), а также удорожание стоимости материалов и работ, что привело к увеличению стоимости контракта, в связи с чем, с целью реализации проекта благоустройства были дополнительно выделены средства местного бюджета. В связи с недобросовестностью подрядчика часть ранее запланированных работ по благоустройству сквера «Репинский овраг» выполнена не

была, в связи с чем, кассовые расходы средств местного бюджета на реализацию данного проекта составили 46,45 % от запланированного объема. В настоящее время планируется расторжение контракта с подрядчиком ООО «СтройСервис+».

Вышеуказанные факторы не повлияли на эффективность реализации муниципальной программы, в связи с тем, что запланированные значения показателей на 2024 год достигнуты.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих изменений.

Перечень нормативно-правовых актов, разработанных и утвержденных в отчетном году, в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»

6.1. Постановлением Администрации города Обнинска № 375-п от 14.02.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п, (далее - Программа), в части размеров финансирования Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022 № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.12.2023), решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». В связи с этим изменения были внесены в пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том числе по годам реализации» паспорта программы, подраздел 7.2 раздела 7 программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной Программы», раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы».

6.2. Постановлением Администрации города Обнинска № 1109-п от 19.04.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» в Программу внесены изменения с целью привидения размеров финансирования Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 24.12.2024 № 02-64). В связи с этим изменения были внесены в пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том числе по годам реализации» паспорта программы, подраздел 7.2 раздела 7 программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной Программы», раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы».

6.3. Постановлением Администрации города Обнинска № 2801-п от 19.09.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы муниципального

образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п в части размеров финансирования Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», решением Обнинского городского Собрания от 25.06.2024 N 01-55 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». В связи с этим изменения были внесены в пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том числе по годам реализации» паспорта программы, подраздел 7.2 раздела 7 программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной Программы».

6.4. Постановлением Администрации города Обнинска № 3957-п от 28.12.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», в Программу внесены изменения, с целью приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п в части размеров финансирования Программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2023 № 01-47 «О бюджете города Обнинска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 24.12.2024 № 02-64). Изменения были внесены в п. 9 паспорта Программы «Объёмы финансирования программы, в том числе по годам реализации», пункт 7.2 раздела 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы» (Приложение) в части приведения объемов финансирования в соответствие с решениями о бюджете.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» за 2024 год

	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)	Вес мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Единица изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		Частный показатель эффективности	Комплексный показатель эффективности
					плановое значение	фактическое значение		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»			тыс. руб.	69102,6	32100,8		
1.	Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству	1,000	x	тыс. руб.	69102,6	32100,8	x	1,000
	Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий	x	0,6	Ед.	1	1	1,00	x
	Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий	x	0,4	%	87,0	87,0	1,00	x
	К= 0,6*1,00+0,4*1,00=1,00 К=1,0							
	Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы	**И = 1,000* 1,000= 1,000**						**1,000**

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

Заместитель начальника Управления городского хозяйства К.М. Асташкина

Исп. О.С. Гринько

«08» 02 2025 года